V14	Start datum	Slutdatum	Tid	Tid	Gård	Arbete/beskrivning				
to	2020-04-02				13	Beskärning av löönträd med skylift	START!			
Fre	2020-04-03					Etablering, montering av inhägnad				
V15										
Ti	2020-04-07		8	17	12	Utgrävning av buskar och vegetation med grävmaskin BAKOM PERNILLA				
			8	17		Gräva bort rosor och tortbit innegård				
			8	17	13	Påbörja utgrävning gammal häck vid huvudgatan med grävmaskin GRÄVMASKIN				
on	2020-04-08		8	17	13	Slutföra utgrävning häck mot huvudgatan GRÄVMASKIN				
To	2020-04-09		8	17		Slutföra utgrävning häck mot huvudgatan				
			8	17	12	Påbörja omläggning av plattor				
fre										
V16										
må										
ti	2020-04-14		8	17	12	Lägga om plattor				
on	2020-04-15		8	17	12	Ta bort lilla gångväg från plattor TILL SAMLINGSPLATS ELLER TILL PICKSEN				
						Påbörja förbereddningar inför ny grusgångväg OBS ta hänsyn till grillplats				
to	2020-04-16		8	12	12	Lägga om grusgång MARKDUK, STENMJÖL, GRUS, ÄRTGRUS			*Ändring till plattor! TILLÄGG	
			8	17	12	Påbörja utgrävning inför GRILLPLATS				
fre	2020-04-17		8	17	12	Slutföra grillplatsen MARKDUK, BLOCK, STENMJÖL, GRUS				
					12	Plantera Tujor BAKOM PERNILLA		BESTÄLLA JORDPALLAR		
sö	2020-04-19		14	16		ÖPPETHUS				
V17										
må										
ti	2020-04-21					Tillsyn				
on	2020-04-22		8	17	12	Jämna utgrävningen baksida med nytt jord **JORD TIPPA				
to	2020-04-23		8	17	13	Jämna utgrävningen mot gatan med nytt jord **Jord Tippa				
fre	2020-04-24		8	17	13	Beskärning av häckar till 30 cm, rensa				
V18										
må										
ti	2020-04-28		8	17	12-13	Påfyllning av container med rötter, kvisttar och ris BESTÄLLA JORD, LÄMNA FLAK				
on	2020-04-29		8	17	12	Beskärning träden längst häcken utanför område				
to	2020-04-30		8	17	13	Trädfällning s25. Hämtning av container				
fre										

V19	SNICKERI	CONTAINER ANLÄNDER									
må											
ti	2020-05-05		8	17							
on	2020-05-06		8	17		STUBFRÄSNING					
on	2020-05-06		8	17	12	Snickeri arbete PERGOLA					
to	2020-05-07		8	17	13	Snickeri arbete PERGOLA					
fre	2020-05-08		8	17	13	Snickeri vindskivor					
lö	2020-05-09		8	17	13	Snickeri Vindskivor					
V20	PLANTERING					LEV TRÄD TISDAG, LEV HÄCKBUSKAR TORSDAG					
Må	2020-05-11		8	17	12-13	Grävning inför träd	Lagerhäcksbuskar till trekanterna		LEVERANS 1		
Ti	2020-05-12		8	17	12-13	Grävning inför långa häckar					
On	2020-05-13		8	17	12-13	Plantering körsbärsträd					
To	2020-05-14		8	17	12-13	Plantering Häckar	Liguster och spirea		LEVERANS 2		
Fre	2020-05-15		8	17	12-13	Plantering Häckar					
V21	BLANDAD										
Ti	2020-05-18		8	17	12-13	LEVERANS Komplettering av buskar och blombuskar			LEVERANS 3		
On	2020-05-20		8	17	13	Grillplats					
To	2020-05-21		8	17	13	Grusgång vid grillplats					
Fre	2020-05-22		8	17	13	Grusgång vid grillplats					
V22	FIXA GRÄSMATTOR										
Ti	2020-05-26		8	17	12-13						
On	2020-05-27		8	17	12-13						
To	2020-05-28		8	17	12-13						
Fre	2020-05-29		8	17	12-13						
V38	BESKÄRNING KÖRSBÄRSTRÄD										